Conf

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas, o Condomínio do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, sito na rua doze de julho de mil novecentos e noventa e sete, número um, em Massamá, Concelho de Sintra, reuniu em Assembleia Geral Extraordinária, com as presenças necessárias para constituir quórum (52,1% do Capital investido) cuja Folha de Presenças se anexa (Anexo 1).

Ponto Único da Ordem de Trabalhos : INFORMAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS PROBLEMAS GERAIS DO EDIFICIO.

Foi aprovada por **maioria** com 1 abstenção ( declaração de voto – Anexo 2 ), uma Proposta apresentada pela Administração do Condomínio, cujo conteúdo se transcreve :

#### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 25 NOVEMBRO DE 2022

#### **PROPOSTA**

- ✓ Na última Assembleia Geral, realizada em 18 de Fevereiro de 2022, foi discutida e analisada a situação dos problemas gerais do Edifício, designadamente a impermeabilização do terraço do edifício, de forma a solucionar as infiltrações de água nas frações A a AD;
- ✓ Na mesma sessão desta Assembleia, foram apresentados 3 Orçamentos para a realização da Obra, sendo decidido dar um espaço para apreciação dos restantes Condóminos ausentes para estes tomarem uma decisão definitiva numa próxima Assembleia Geral Extraordinária;
- √ É do conhecimento dos Condóminos, que entretanto surgiram novos problemas, designadamente nas instalações gerais de água – rotura na rede comum de abastecimento de água ao edifício, na tubagem de alimentação junto à porta principal do edifício.
- ✓ Desta rotura resultou repasse com danos na zona das garagens situadas nos pisos (-1) e (-2);
- ✓ Foi solicitada uma peritagem à Seguradora do Edifício, que realizou uma vistoria no passado dia 8 de Novembro de 2022 de que resultou o **RELATÓRIO PRELIMINAR DE VISTORIA Nº 25543**, cujo conteúdo se transcreve :

#### RESUMO OCORRÊNCIA/DANOS/DILIGÊNCIAS:

#### Origem do Sinistro:

Rotura na rede comum de abastecimento de água ao edifício com pesquisa e contenção de avaria já realizada à data da peritagem. Contenção foi realizada com a aplicação de 3 braçadeiras rápidas na tubagem que alimenta a boca de incêndio junto à porta principal do edifício. Da rotura resulta repasse com danos na zona das garagens.

Cuy


#### **Danos Existentes:**

Verificamos o colapso da estrutura que oculta as tubagens comuns no interior da garagem 24. É reportada a entrada de água em outras 3 garagens às quais não foi possível aceder em peritagem para confirmar eventuais danos.

#### Diligências e documentação solicitados em peritagem:

A aguardar o envio de orçamento de reparação discriminado, caderneta predial e comprovativo de IBAN. Em caso de danos em restantes garagens, deverão ser enviadas fotos dos danos, orçamento de reparação discriminado e listagem de bens afetados.

- ✓ Aguarda-se a decisão final da Seguradora
- ✓ Entretanto os Orçamentos anteriormente solicitados, ficaram desatualizados, pelo que se recorreu novas consultas, tendo em conta o desenvolvimento processual e burocrático para o processo de resolução das situações verificadas danos nas infraestruturas do edifício e nas frações dos Condóminos afetados.
- ✓ Foi ponderada a possibilidade de resolver simultaneamente as 2 intervenções em termos de adjudicação de obras necessárias Impermeabilização do terraço e intervenção na canalização geral do edifício, sendo considerado que esta solução não era viável, uma vez que iria ter um forte impacto em termos económicos, dado o agravamento da atual situação económica e social, ocasionada pela subida acentuada da taxa de inflação que se regista no país. desde Janeiro do ano em curso, que se reflete negativamente no poder de compra da população portuguesa e particularmente nos Condóminos do Edifício.



No entanto consideramos que o estado geral da canalização do edifício é critica, pelo que sugerimos apenas a adjudicação desta obra e na próxima

Assembleia Geral para apresentação de Contas e Orçamento para 2023, equacionar novamente a questão da impermeabilização do terraço.

 ✓ Junta-se o Orçamento para a intervenção nas canalizações gerais de água. ( anexo 3)

Assim, a Administração do Condomínio subscreve e apresenta a seguinte Proposta:

- 1. Autorizar a Administração do Condomínio, a gerir o processo de intervenção nas instalações gerais de água tendo em conta o fator económico e técnico mais favorável para o Condomínio;
- Autorização da Assembleia para transferir da Conta Poupança Condomínio, para a Conta de Depósitos à Ordem, a verba de 10.000,00 € para suportar as despesas a realizar.
- 3. Aplicar uma quota suplementar, a todos os Condóminos, para adjudicação da obra, em função da permilagem para completar o valor de 26.000,00 € custo total da obra a adjudicar.


O valor da quota suplementar será depositada por transferência bancária na Conta à Ordem do Condomínio : NIB : 001000001792213000163

O pagamento será feito de imediato, **num prazo de 30 dias**, após a data desta Assembleia , em função da permilagem de acordo com a tabela a seguir indicada, para um valor total de **18.000,00 €** :

FRAÇÃO	DESIGNAÇÃO	ÁREA	PERMILAGEM	VALOR	DESPESA
Α	Garagem nº 1	17	5	18 000,00 €	90,00€
В	Garagem nº 2	17	5	18 000,00 €	90,00€
С	Garagem nº 3	17	5	18 000,00 €	90,00€
D	Garagem nº 4	19	5	18 000,00 €	90,00€
Е	Garagem nº 5	34	5	18 000,00 €	90,00€
F	Garagem nº 6	31	5	18 000,00 €	90,00€
G	Garagem nº 7	16	5	18 000,00 €	90,00€
H	Garagem nº 8	18	5	18 000,00 €	90,00€
119	Garagem nº 9	16	5	18 000,00 €	90,00€
J	Garagem nº 10	16	5	18 000,00 €	90,00€
L	Garagem nº 11	72	5	18 000,00 €	90,00€
М	Garagem nº 12	24	5	18 000,00 €	90,00€
N	Garagem nº 13	17	5	18 000,00 €	90,00€
0	Garagem nº 14	16	5	18 000,00 €	90,00€
Р	Garagem nº 15	16	5	18 000,00 €	90,00€
Q	Garagem nº 16	26	5	18 000,00 €	90,00€

Cany

BL	9º Andar Esq.	168	31	18 000,00 € TOTAL	558,00 € <b>18 000,00</b> €
BJ	9º Andar Frt.	149	30	18 000,00 €	540,00€
BI	9° Andar Dto.	120	26	18 000,00 €	468,00€
BH	8º Andar Esq.	168	31	18 000,00 €	558,00€
BG	8° Andar Frt.	149	30	18 000,00 €	540,00€
BF	8° Andar Dto.	120	26	18 000,00 €	468,00€
BE	7° Andar Esq.	168	31	18 000,00 €	558,00€
BD	7° Andar Frt.	149	30	18 000,00 €	540,00€
BC	7° Andar Dto.	120	26	18 000,00 €	468,00 €
BB	6° Andar Esq.	168	31	18 000,00 €	558,00 €
BA	6° Andar Frt.	149	30	18 000,00 €	540,00 €
AZ	6° Andar Dto.	120	26	18 000,00 €	468,00 €
AX	5° Andar Esq.	168	31	18 000,00 €	558,00 €
AV	5° Andar Frt.	149	30	18 000,00 €	540.00 €
AU	5° Andar Dto.	120	26	18 000,00 €	468,00 €
AT	4º Andar Esq.	168	31	18 000,00 €	558,00 €
AS	4° Andar Bto. 4° Andar Frt.	149	30	18 000,00 €	540,00 €
AR	4º Andar Dto.	120	26	18 000,00 €	468,00 €
AP AQ	3º Andar Frt. 3º Andar Esq.	149 168	31	18 000,00 € 18 000,00 €	540,00 € 558,00 €
AO	<b></b>		30		
	2º Andar Esq. 3º Andar Dto.	120	26	18 000,00 €	468,00 €
AN		168	31	18 000,00 €	558,00 €
AM	2° Andar Frt.	149	30	18 000,00 €	540,00 €
AJ AL	2º Andar Dto.	120	26	18 000,00 €	468,00 €
AI AJ	1º Andar Esq.	168	31	18 000,00 €	558,00 €
AH	1º Andar Dto. 1º Andar Frt.	120 149	26 30	18 000,00 €	468,00 € 540,00 €
AG	Rés-do-Chão	110	26	18 000,00 €	468,00 €
AF	Loja Esq.	85	28	18 000,00 €	504,00 €
AE	Loja Dta.	86	28	18 000,00 €	504,00 €
AD	Garagem nº 27	16	5	18 000,00 €	90,00€
AC	Garagem nº 26	18	5	18 000,00 €	90,00€
AB	Garagem nº 25	16	5	18 000,00 €	90,00€
AA	Garagem nº 24	31	5	18 000,00 €	90,00€
Z	Garagem nº 23	34	5	18 000,00 €	90,00€
Χ	Garagem nº 22	19	5	18 000,00 €	90,00€
V	Garagem nº 21	17	5	18 000,00 €	90,00€
U	Garagem nº 20	17	5	18 000,00 €	90,00€
T	Garagem nº 19	17	5	18 000,00 €	90,00€
S	Garagem nº 18	23	5	18 000,00 €	90,00€
				<b></b>	



#### NOTAS:

- A Administração só adjudicará a obra, após a realização do valor total da quotas suplementares aprovadas.
- O Orçamento que consta em anexo, só é valido por 30 dias.

A proposta aprovada continha 2 opções, que a seguir se transcrevem :

Opção	Designação	Valor Total (IVA incluído)
A	Tubagem AÇO INOX 316 L de cravar	26.493,00 €
В	Tubagem Multicamadas de cravar	26.279,00 €

Submetidas para aprovação em alternativa à Assembleia geral, resultou o seguinte resultado, **resultando a aprovação da opção A** :

Opção A: 11 votos - Opção B: 2 votos - Abstenções: 5 votos

Esgotado o ponto único da Ordem de Trabalhos, a Assembleia Geral foi encerrada, lavrando a presente Ata (21 Folhas e 4 Anexos) assinada pelos Condóminos presentes e em representação dos Condóminos que apresentaram Procuração e que constam em Anexo), nos termos do Artigo 1431°. – Assembleia Geral dos Condóminos, n.º 3, do Código Civil Português delegando a sua representação.

Garagem 1
Representado por Carlos Vicente

Carlos Vicente

Garagem 3
Representada por Carlos Vicente

Carlos Vicente

Carlos Vicente

Carlos Vicente

João Marques

Garagem 5

, Ata n.º 73
José Dias Silva
Garagem 7
Ana Rita Oliveira
Garagem 8
Haria Gosé Sousa
Garagem 16
Jorge Carvalho
Garagem 17
Line Kr. V. Pin Cei S.
Lídia Pinheiro
Garagem 18
Representada por Carlos Vicente
Conglitus
Carlos Vicente
Garagem 20
Carlos Vicente
Garagem 21
Idalina Reis

any

Garagem 25
Representada por Carlos Vigente
Congulati
Carlos Vicente
Rés do Chao (R/C)
Gloria Glória
j²2°. Direito
Sofia Costa
atlantic 93
3°. Direito
Gonçalo Ramos
3º Frente
Ana Rita Oliveira
3°, Esquerdo
Conglitus
Carlos Vicente
4°. Direito
Representada por Carlos Vicente

Ata n.º 73
4°. Frente  Loca M. V. Ranker  Lidia Pinheiro
4°. Esquerdo
João Marques
5°. Frente
Jorge Carvalho
5°. Esquerdo
Sandra Cristina Santiago Pires
6°. Direito Representado por Carlos Acente
Carlos Vicente
7°. Direito
Maria José Sousa
José Dias Silva
8°. Esquerdo
Representado por Carlos Vicente
Carlos Vicente

Ata n.º 73

9°. Frente Representado por Carlos Vicente

Carlos Vicente

9°. Esquerdo

Idalina Reis

Cun

## Anexo 1 – Folha 1

ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO - RUA 12 DE JULHO DE 1997, Nº. 1 - MASSAMÁ

#### ASSEMBLEIA GERAL - 25 NOVEMBRO 2022 REGISTO DE PRESENÇAS

FRAÇÃO	PROPRIETÁRIO	PERMILAGEM	PRESENÇA	ASSINATURA	OBSERVAÇÕES
G1	ANTÓNIO RAMOS	5	5	Carlos V. act	PROCURACÃO
G2	GINA BARROS	5		/, 0	-
G3	LIDIA ALMEIDA	5	5	Carby Viacy	PROCURACAD
G4	JOÃO MARQUES	5	5	25/	/
G5	JOSE DIAS SILVA	5	5	2000 C.L	
G6	FERNANDO SILVA	5		1	1990 a reconstruit de la Constantina del Constantina del Constantina de la Constanti
G7	ANA RITA OLIVEIRA	5	5	Ana Rica Chillia	
G8	MARIA JOSE PIPEREIRA	5	5	Mars	•
G9	MARIA MONTEIRO	5		10-	
G10	G.MINDERICO	5			
G11	IRENE SOARES	5			
G12	I.AFONSO,LDA	5	***************************************		
G13	ALBERTO MOURA	5			
G14	ISIFEPA	5			
G15	PASTELARIA TOIA	5		7)	
G16	JORGE CARVALHO	5	50	Lower	W-1-2-2-1000-1-10-2-1004-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
G17	LIDIA PINHEIRO	5	5	Lida Pellent	
G18	JORGE FRANCISCO	5	5	Carley V. aux	PROCURACAD
G19	HELENA GOMES	5		, 7	· ·
G20	CARLOS VICENTE	5	5	Clory V. auf	
G21	IDALINA REIS	5	5	8800 D	
G22	ANA RODRIGUES	5		1.14.4-	
G23	NILO BORJA	5	SOF	and our Carrollies	A Transaction of the Control of the
G24	MAURO FONSECA	5	27	1.4.11	Company of the state of the sta
G25	ARLETE RODRIGUES	5	5	cody vi and	PROCURAÇÃO
G26	PASTELARIA TOIA	5	1444	/ +	1.
G27	PASTELARIA TOIA	5			
LD	PASTELARIA TOIA	28			
LE	MARIO RIBEIRO	28			
RC	MARIA GLORIA	26	26	abire Alung	

## Anexo 1 – Folha 2



1D	MADIJOTAVAL	26		BMA	
1F	BRUNO SILVA	30		BISTALACADAS	ULLINE DE AGUAS
1E	DANIEL ANTUNES	31		Company of the second	
2D	CLAUDIO FERREIRA	26	26	Streosts	
2F	NILO BORJA	30			
2E	IRENE SOARES	31			
3D	GONÇALO RAMOS	26	26	C = 3	
3F	ANA RITA OLIVEIRA	30	30	Ang Rita Piners	
3E	CARLOS VICENTE	31	31	Carley V. aug	
4D	LIDIA ALMEIDA	26	26	Carlos Vicina	PROCURACAD
4F	LIDIA PINHEIRO	30	30	L'SERETER.	······································
4E	JOAO MARQUES	31	31	25 2000	
5D	GINA BARROS	26			
5F	JORGE CARVALHO	30	30	Assay	
ΞE	DAVID PIRES	31	31	80 h	
3D	ARLETE RODRIGUES	26	26	Corley Viaid	PROCURACAD
8F	FERNANDO SILVA	30		/ - / 1	/
SE	MAURO FONSECA.	31		A	The state of the s
D.	MARIA JOSE PARERA	26	26	theres	Westernament of the Control of the C
7F	JOSE DIAS SILVA	30	30	traisch	
Æ.	HELENA GOMES	31	201	1	do 19 mile complete
SD	RAQUEL CLEMENTE	26		e for our Establish	
3F	TERESA SARAGOÇA	30			
E	JORGE FRANCISCO	31	31	Carly Viana	PROGURACAD
D	FATIMA MOREIRA	26		1-1	
F	MARIA JOÃO	30	30	Chaly Vacan	PROCURACAD
E	IDALINA REIS	31	31	D 17.	

As Procurações constam como anexas à Ata (Anexo 4)

Cry

## ANEXO 2

## DECLARAÇÃO DE VOTO DA FRAÇÃO 5º. ESQ:

En Sondre Gistine Sentos Sontingo Pres, deciero que me enstante de tomas uma decisão meste rounião, por representan, openas, hun terço doote fação.

ANEXO 3

Cut

## Transcrição da Proposta da Empresa RUI SANHÁ – CANALIZAÇÕES UNIPESSOAL, LDA:

## ORÇAMENTO PARA SERVÇOS DE INSTALAÇÃO DE COLUNA DE ÁGUAS

A proposta refere-se à substituição da coluna de águas de consumo deste edificio que é constituido por 28 fracções habitacionais e 2 lojas com acesso a partir da galeria e que se supõem ser abastecidos a partir do ramal de alimentação do sector habitacional (eventual derivação oculta num espaço de garagem – a confirmar). Existem ainda 2 contadores de serviços comuns instalados em cada um dos pisos de garagem e a interligação com uma rede de incêndio armado (RIA) que abastece os carreteis das garagens e por último mais 1 contador de serviços comuns afecto à sala do condominio.

Fazemos ainda nota das bocas de incendio que permanecem na caixa de escadas em vários pisos e que supostamente fazem parte de uma rede de incêndio seca abastecida a parir das bocas húmidas instaladas ao lado da porta de entrada (carece de sinalização e serão necessários testes para verificar a natureza destas redes de combate a incêndio). Se porventura estas bocas de incendio, ou parte destas estiverem interligados com a coluna de águas do sector habitacional, os valores ora apresentados terão de ser reavaliados.

Face à presença de infiltrações isoladas nos armários que agrupam 3 contadores habitacionais foi igualmente solicitada cotação alternativa para se proceder à reparação isolada de cada grupo de 3 contadores.

#### A - Coluna de abastecimento de águas

#### Âmbito dos trabalhos:

Remoção da coluna de águas de consumo desde junto à valvula de ramal, com ligação aos 31 contadores do sector habitacional, aos 2 olhos de boi dos estabelecimentos comerciais e interligação com a rede de incêndio que alimenta os carreteis ao nivel da cave. São assim consideradas 34 ligações para a nova coluna de água.

O programa de intervenção adiante proposto poderá merecer alterações ou adaptações mediante a existência de elementos construtivos e estruturas ocultas ou pela necessidade de conciliação com outras infra-estruturas existentes.

#### II - Programa de intervenção

Ligação à rede junto da válvula de ramal, desenvolvimento em vala até ao alinhamento do lote e introdução ao edificio pela cave. Terá de haver acesso pela box onde atualmente existe a introdução da coluna montante. Neste sector do ramal de introdução serão executadas as derivações para as ligações aos estabelecimentos que serão executados no local dos olhos de boi, no piso acima para onde farão passagem, já fora da box. No piso da primeira cave o ramal prossegue pelo tecto até ao alinhamento da caixa de escadas e será efectuada nova derivação com ligação ao ramal do serviço de incendio. Rede de Incêndio Armada – RIA, que faz o abastecimento da rede de carreteis das garagens. Após esta derivação o ramal de introdução terá passagem para a caixa de escadas onde tomará o sentido vertical de prumada.

A prumada terá passagem entre todos os pisos abastecidos com furação de carotes e a cada andar derivam os ramais de piso que farão a ligação aos contadores com furação da parede entre a caixa de escadas e os patamares dos elevadores onde estão localizados os contadores.

No primeiro e segundo piso da garagem serão abastecidos um contador por piso – contadores de serviços comuns e nos pisos habitacionais serão alimentados 3 contadores por piso. No último andar e já no final da prumada será alimentado o último abastecimento – sala do condominio.

#### Ata n.º 73

ant

Dentro dos armários dos contadores serão renovados todos os elementos de conexão aos contadores, nomeadamente os olhos de boi homolgados pelos SMAS Sintra, casquilhos fixos e elásticos, válvulas de seccionamento, suportes e vedantes.

#### Construção civil

As furações enre patamares serão executados com estação de carotes refrigerados de forma a minimizar os impactos e vibrações.

A proposta integra os trabalhos de reparação de furações e abertura de roços pontuais com argamassa de reboco com pinturas ponuais nos locais de intervenção e a reparação de pedras e cantarias que sejam necessárias demolir.

#### Materiais de canalização :

Quanto aos materiais de canalização são apresentadas duas opções.

**Opção A :** Com tubagem e acessórios em aço INOX 316 de cravar com desenvolvimento pelo exterior de paredes. Em situações pontuais, em traçados embebidos, ocultos em vala e em transição de redes poderá ser usada a tubagem multicamadas.

**Opção B**: Com material de canalização em tubagens e acessórios de Multicamadas tipo UNIPIPE de cravar pelo exterior de paredes e tectos com recobrimento de calha metálica de proteção em troços visiveis.

Outros elementos de canalização nomeadamente, olhos de boi, casquilhos e válvulas são constituidos em latão.

#### Inclusões:

- A instalação de abastecimento de água será efectuado de acordo com os requisitos técnicos ao abrigo da legislação em vigor;
- Substituição dos olhos de boi por tipo EPAL para um total de 32 unidades;
- Os diametros dos tubos serão calculados com equivalência de diâmetros para que não haja perda de caudal;
- A instalação será feita até ao local do contador existente em cada fogo;
- Trabalhos e tarefas complementares bem como acessórios de instalação e novos vedantes para os contadores;
- Reparação pontual de zonas intervencionadas em demolição e furações com argamassa de cimento e areia.

#### Valor da proposta e termos de pagamento :

Opção A – Tubagem AÇO INOX 316 L de cravar			
Total sem IVA	22.970,00€		
IVA Separativo (60% Mão de Obra 6% IVA + 40% materiais 23% IVA)	2.993,76€		
Total com IVA Separativo	25.853,76 € (Nota 1)		

Opção B – Tubagem Multimarcas de cravar				
Total sem IVA	22.610,00€			
IVA Separativo (60% Mão de Obra 6% IVA + 40% materiais 23% IVA)	2.894,08€			
Total com IVA Separativo	25.504,08 € (Nota 2)			

#### Ata n.º 73

Termos de pagamento	
Adjudicação do orçamento	45%
Ligação da nova coluna	45%
Final dos acabamentos	5%
30 dias após o final dos acabamentos	5%

Cung

#### Observações

- IVA à taxa legal em vigor que para obras de conservação possibilita a aplicação da taxa reduzida de 6%: Mão de obra 60% - Materiais 40%
- A presente proposta mantém validade de 30 dias
- No decorrer da montagem da coluna, não será necessário o corte prolongado da água, só se procederá ao corte da mesma no dia da ligação da nova coluna conforme disponibilidade e agendamento com o SMAS Sintra.
- Energia eléctrica a fornecer pelo dono da obra.

#### B - Reparação de elementos de canalização adjacentes aos contadores

#### Âmbito dos trabalhos:

À semelhança do que já foi efectuado num dos pisos devido a problemas de corrosão neste sector foi também solicitada cotação para uma intervenção de substituição pontual de elementos de canalização dentro dos armários de 3 contadores.

Devemos contudo sublinhar que na intervenção efectuada não foi garantida a equivalência dos diâmetros originais das canalizações e que pelo facto destas reparações obrigarem ao corte de água ao prédio podem se originar eventuais rupturas em tubagens envelhecidas devido às mudanças de pressão na coluna montante.

De qualquer forma e em resposta ao solicitado esta opção prevê a substituição dos elementos da canalização visiveis desde o primeiro joelho após a coluna montante, derivação de colector para abastecimento de 3 contadores e substituição de todos os elementos a montante dos mesmos, nomeadamente, olhos de boi homolgados pelo SMAS Sintra, casquilhos fixos e elásticos suportes, válvulas e vedantes.

#### Materiais de canalização

Com material de canalização em tubagens e acessórios de Multicamadas tipo UNIPIP de cravar. Será mantida a equivalência de diametros das novas canalizações para 2 contadores de 1" e 1 contador de <sup>3</sup>/<sub>4</sub>".

Outros elementos de canalização nomeadamente, olhos de boi, casquilhos e válvulas são constituidos em latão.

#### Valor da proposta e termos de pagamento :

Substituição de elementos de canalização em armário de 3 contadores				
Total sem IVA	791,76			
IVA Separativo (60% Mão de Obra 6% IVA + 40% materiais 23% IVA)	101,35			
Total com IVA Separativo	893,11 (Nota 3)			

Termos de pagamento	
Adjudicação do orçamento	50%
Final dos trabalhos	50%

#### Ata n.º 73

# any

#### Acreditação da empresa e informações

- ✓ Somos uma empresa instaladora de redes de água e gás, intervimos directamente sem recurso a subempreitadas. Quaisquer acções de reparação, assistência e garantia são assumidas sem intermediação de outros agentes.
- ✓ A garantia dos trabalhos nos sectores intervencionados é nos termos legais de 5 anos. Com base na nossa experiência e na qualidade dos materiais utilizados prestamos garantia sdicional de 5 anos sobre os trabalhos realizados.
- ✓ Elementos de acreditação da empresa, designadamente seguros de responsabilidade civil e acidentes de trabalho, titulo IMPIC, titulos DGEG, declaração de não divida à segfurança social e finanças, quadro de pessoal, cronograma e outros elementos necessários serão fornecidos em caso de adjudicação.
- ✓ Somos informados pelos fornecedores que neste ano irão ocorrer novos aumentos nos preços dos materiais de canalização e limitações de fornecimento face à escassez de matérias primas.
- ✓ De forma a precaver tais inconvenientes e para sustentar de forma mais segura os valores apresentados temos condições de reservar em armazém grande parte dos materiais necessários.
- ✓ Se houver interesse na adjudicação das propostas de forma a garantir maior validade dos orçamentos estaremos aptos a efectuar a reserva destes materiais a prestar assistência de manutenção a eventuais rupturas das colunas de águas durante um determinado periodo até à realização das obras mediante a formalização de um acordo prévio de adjudicação.

Nota 1 : Valor alterado para 26.493,00 Euros | Nota 2 : Valor alterado para 26.279,00 Euros Nota 3 : Valor alterado para 1.041,96 Euros

Estes valores, foram alterados em função da ocorrência de aumento nos preços dos materiais de canalização, conforme foi informado no decorrer da Assembleia Geral.

Ata n.º 73

Anexo 4 PROCURAÇÕES (5) Cuy

Exm.º Senhor Administrador do Condomínio do Prédio sito na Rua 12 de Julho de 1997, n.º 1 2745-841 MASSAMÁ

#### PROCURAÇÃO

Eu, António Tavares Oliveira Ramos, proprietário da fração A (garagem n.º 1), do prédio sito na Rua 12 de Julho de 1997, nº1, 2745-841 Massamá, portador do C.C. nº. 9580469, não podendo comparecer na Assembleia Geral Extraordinária de 25 de novembro de 2022, delego em Carlos Alberto Simões Vicente, portador do C.C nº. 1217786, todos os poderes para deliberar e votar em meu nome, nesta mesma Assembleia, sobre todos os assuntos que forem apresentados (ou que constem na Ordem de Trabalhos), nos termos do Artigo 1431.º - nº. 3, do Código Civil.

Massamá, 15 de novembro de 2022

(Assinatura do representado)

Exm.º Senhor Administrador do Condominio do Prédio sito na Rua 12 de Julho de 1997, n.º 1 2745-841 MASSAMÁ

## **PROCURAÇÃO**

Eu, Tânua V. M.T. C. FERRERA proprietário da fracção 1º F.T.E. do prédio sito na Rua 12 de Julho de 1997, 2745-841 Massamá, portador do BI/CC n.º 12136397 não podendo comparecer na Assembleia Geral Extraordinária de 25 de Novembro de 2022, delego em SR. CARLOS VICENTE portador do BI/CC V. 1217786 todos os poderes para deliberar e votar em meu nome, nesta mesma Assembleia, sobre todos os assuntos que forem apresentados ( ou que constem na Ordem de Trabalhos ), nos termos do Artigo 1431.º - 3 do Código Civil.

Massama 25 de Navembro 2022

Tama Verussa MMC. Funic

(Assinatura do representado)

NOTA INFORMO QUE, POR ENGANO, O NOME QUE TINHA 5100 COLOCADO COMO PESSOA A DELEGAR FOI OMEN, JOÃO CASAIS PERREIRA, RAZÃO PELA OVAL FOI FEITA A ALTERAÇÃO.

Franciscan F-

any

Exrn.º Senhor Administrador do Condominio do Prédio sito na Rua 12 de Julho de 1997, n.º 1 2745-841 MASSAMÁ

## PROCURAÇÃO

Alle Maria Basto Hachel Lochy gres
(Assinatura do representado)

and

Exm.º Senhor Administrador do Condominio do Prédio sito na Rua 12 de Julho de 1997, n.º 1 2745-841 MASSAMÁ

## PROCURAÇÃO

prédio sito na Rua 12 de Julho de 1997, 2745-841 Massamá, portador do BI/CC n.º

Y 8 9 9 3 5 3

não podendo comparecer na Assembleia Geral Extraordinária de 25 de

Novembro de 2022, delego em 

ORIGO ALBERTO STROES UNENTE, portador do BI/CC

n.º 12/7786 todos os poderes para deliberar e votar em meu nome, nesta mesma Assembleia,

sobre todos os assuntos que foram apresentados ( ou que constem na Ordem de Trabalhos ), nos

termos do Artigo 1431.º - 3 do Código Civil.

(Assinatura do representado)

any

Exm.º Senhor Administrador do Condominio do Prédio sito na Rua 12 de Julho de 1997, n.º 1 2745-841 MASSAMÀ

## **PROCURAÇÃO**

Eu, Holcar Adam - Control - Alunda proprietário da fracção 9:00 BG, do prédio sito na Rua 12 de Julho de 1997, 2745-841 Massamá, portador do BI/CC n.º 6912319 não podendo comparecer na Assembleia Geral Extraordinária de 25 de Novembro de 2022, delego em CARIOS ALBERIO SIMPES VICENTE portador do BI/CC n.º 1217786 todos os poderes para deliberar e votar em meu nome, nesta mesma Assembleia, sobre todos os assuntos que forem apresentados ( ou que constem na Ordem de Trabalhos ), nos termos do Artigo 1431.º - 3 do Código Civil.

MASSONO 25 de Vovensuode 2023

(Assimatura do representado)